

تاخیرات کلی در پروژه احداث شمع و عرشه به طول 90 متر در بندر محمد عامری

ردیف	سال	از تاریخ	الی تاریخ	همپوشانی با تاخیر در عدم پرداخت	باقیمانده تاخیر (روز)
۱	۱۳۹۸	۱۳۹۸/۷/۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ندارد	۹
۲	۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱/۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ندارد	۱۳۷
۳	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱/۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ندارد	۱۱۶
۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱/۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ندارد	۲۶
۵	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱/۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ندارد	۴۶
۶	تاخیر در اثر عدم پرداخت ها	از ابتدای پروژه	تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-	۱۰۴۶

۱۳۸۰

سپاس
۸۲۸۲۲
سپاس

روز های تعطیل در پروژه احداث شمع و عرشه به طول ۹۰ متر در بندر محمد عالمی در سال ۱۳۹۸

مدت زمان تاخیر (روز)	رتیف	مقدار تاخیر (روز)	از تاریخ	الی تاریخ	ماه	علت تاخیر	هزینه‌های تاخیر در عدم پرداخت	باقیمانده تاخیر
۲	۱	۲	۱۳۹۸/۸/۲۷	۱۳۹۸/۹/۱۲	ایران	بارندگی شدید	۰	۲
۱	۲	۱	۱۳۹۸/۹/۱۲	۱۳۹۸/۹/۱۲	آذر	بارندگی شدید	۰	۱
۴	۳	۴	۱۳۹۸/۹/۱۶	۱۳۹۸/۹/۱۹	آذر	بارندگی شدید	۰	۴
۲	۴	۲	۱۳۹۸/۹/۲۵	۱۳۹۸/۹/۲۶	آذر	بارندگی شدید	۰	۲
۲۹	۵	۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اسفند	کرونا	۲۹	۰
۲۸								۹

سهمی خاص
۴۸۲۸۲
تیرا

سهامی خاص
شماره ثبت ۴۸۲۸۲

روز های تعطیل در پروژه احداث شمع و عرشه به طول ۹۰ متر در پلتر محمد عامری در سال ۱۳۹۹

ردیف	مدت زمان تاخیر (روز)	از تاریخ	الی تاریخ	ماه	علت تاخیر	همپوشانی با تاخیر در عدم پرداخت	باقیمانده تاخیر
۱	۳۱	۱۳۹۹/۱/۱	۱۳۹۹/۱/۳۱	فروردین	کرونا	۰	۳۱
۲	۳۱	۱۳۹۹/۲/۱	۱۳۹۹/۲/۳۱	اردیبهشت	کرونا	۰	۳۱
۳	۳	۱۳۹۹/۳/۳	۱۳۹۹/۳/۵	خرداد	عید فطر	۰	۳
۴	۲	۱۳۹۹/۳/۱۴	۱۳۹۹/۳/۱۵	خرداد	رحلت امام خمینی	۰	۲
۵	۱	۱۳۹۹/۳/۲۸	۱۳۹۹/۳/۲۸	خرداد	عید سعید قربان	۰	۱
۶	۲	۱۳۹۹/۴/۲۵	۱۳۹۹/۴/۲۶	تیر	تاسوعا و عاشورای حسینی	۰	۲
۷	۱	۱۳۹۹/۴/۳۱	۱۳۹۹/۴/۳۱	تیر	بالا آمدن آب در سایت و توقف عملیات پرشکاری و جوشکاری سر شمع ها جهت به تراز رساندن شمع ها	۰	۱
۸	۱	۱۳۹۹/۵/۱	۱۳۹۹/۵/۱	مرداد	باز کردن راه اسکله جهت تعمیر آسفالت جانده پو شهر	۰	۱
۹	۳۰	۱۳۹۹/۸/۱	۱۳۹۹/۸/۳۰	آبان	متوقف شدن بتن ریزی به دلیل کمبود سیمان ناشی از اختلال بازار به سبب ویروس کرونا	۳	۲۷
۱۰	۳۰	۱۳۹۹/۹/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	آذر	متوقف شدن بتن ریزی به دلیل کمبود سیمان ناشی از اختلال بازار به سبب ویروس کرونا	۰	۳۰
۱۱	۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دی	متوقف شدن بتن ریزی به دلیل کمبود سیمان ناشی از اختلال بازار به سبب ویروس کرونا	۳۰	۰
۱۲	۳	۱۳۹۹/۱۱/۱	۱۳۹۹/۱۱/۳	بهمن	متوقف شدن بتن ریزی به دلیل کمبود سیمان ناشی از اختلال بازار به سبب ویروس کرونا	۰	۳
۱۳	۱	۱۳۹۹/۱۱/۹	۱۳۹۹/۱۱/۹	بهمن	بارندگی شدید	۰	۱
۱۴	۱	۱۳۹۹/۱۲/۳	۱۳۹۹/۱۲/۳	اسفند	بارندگی شدید	۰	۱
۱۵	۱	۱۳۹۹/۱۲/۷	۱۳۹۹/۱۲/۷	اسفند	بارندگی شدید	۰	۱
۱۶	۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	اسفند	بارندگی شدید	۰	۱
۱۷	۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	اسفند	بارندگی شدید	۰	۱
۱۷۰		۱۳۷					

ردیف	مدت زمان تاخیر (روز)	از تاریخ	الی تاریخ	ماه	علت تاخیر	همیشه شانی یا تاخیر در عدم پرداخت	باقیمانده تاخیر (روز)
۱	۳۱	۱۴۰۰/۱/۱	۱۴۰۰/۱/۳۱	فروردین	متوقف شدن بتن ریزی به دلیل کمبود سیمان ناشی از اختلال بازار به سبب ویروس کرونا	۰	۳۱
۲	۱۳	۱۴۰۰/۲/۱	۱۴۰۰/۲/۱۳	اردیبهشت	متوقف شدن بتن ریزی به دلیل کمبود سیمان ناشی از اختلال بازار به سبب ویروس کرونا	۰	۱۳
۳	۳	۱۴۰۰/۲/۲۲	۱۴۰۰/۲/۲۴	اردیبهشت	عید فطر	۰	۳
۴	۴	۱۴۰۰/۲/۲۶	۱۴۰۰/۲/۲۹	اردیبهشت	بالا آمدن آب در سائیت و توقف عملیات برشکاری و جوشکاری سر شمع ها جهت به تراز رساندن شمع ها	۰	۱
۵	۲	۱۴۰۰/۳/۱۴	۱۴۰۰/۳/۱۵	خرداد	رحلت امام خمینی	۰	۲
۶	۵	۱۴۰۰/۳/۲۵	۱۴۰۰/۳/۲۹	خرداد	بالا آمدن آب در سائیت و توقف عملیات برشکاری و جوشکاری سر شمع ها جهت به تراز رساندن شمع ها	۲	۳
۷	۷	۱۴۰۰/۳/۲۸	۱۴۰۰/۳/۲۸	خرداد	عید سعید قربان	۱	۰
۸	۸	۱۴۰۰/۴/۱	۱۴۰۰/۴/۱۳	تیر	بالا آمدن آب در سائیت و توقف عملیات برشکاری و جوشکاری سر شمع ها جهت به تراز رساندن شمع ها	۰	۱۳
۹	۹	۱۴۰۰/۴/۱۶	۱۴۰۰/۴/۲۵	تیر	بالا آمدن آب در سائیت و توقف عملیات برشکاری و جوشکاری سر شمع ها جهت به تراز رساندن شمع ها	۵	۵
۱۰	۳۰	۱۴۰۰/۵/۲	۱۴۰۰/۵/۳۱	مرداد	بالا آمدن آب در سائیت و توقف عملیات برشکاری و جوشکاری سر شمع ها جهت به تراز رساندن شمع ها	۰	۳۰
۱۱	۱۱	۱۴۰۰/۶/۱	۱۴۰۰/۶/۵	شهریور	بالا آمدن آب در سائیت و توقف عملیات برشکاری و جوشکاری سر شمع ها جهت به تراز رساندن شمع ها	۰	۵
۱۲	۱۲	۱۴۰۰/۶/۱۸	۱۴۰۰/۶/۳۱	شهریور	بالا آمدن آب در سائیت و توقف عملیات برشکاری و جوشکاری سر شمع ها جهت به تراز رساندن شمع ها	۰	۴
۱۳	۱۳	۱۴۰۰/۷/۱۷	۱۴۰۰/۷/۱۷	مهر	توقف عملیات برش سر شمع ها به دلیل باد شدید و عدم تعادل قایق	۰	۱
۱۴	۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	دی	بارندگی شدید	۰	۵

روز های تعطیل در پروژه احداث شمع و عرشه به طول ۹۰ متر در بندر محمد علیری در سال ۱۴۰۱

باقی مانده تاخیر (روز)	همپوشانی با تاخیر در عدم پرداخت	علت تاخیر	ماه	الی تاریخ	از تاریخ	مدت زمان تاخیر (روز)	ردیف
۱۵	۰	عید نوروز	فروردین	۱۴۰۱/۱/۱۵	۱۴۰۱/۱/۱	۱۵	۱
۰	۳	عید فطر	اردیبهشت	۱۴۰۱/۲/۱۴	۱۴۰۱/۲/۱۲	۳	۲
۲	۰	رحلت امام خمینی	خرداد	۱۴۰۱/۳/۱۵	۱۴۰۱/۳/۱۴	۲	۳
۵	۰	بارندگی شدید	مرداد	۱۴۰۱/۵/۱۰	۱۴۰۱/۵/۶	۵	۴
۲	۰	تأسیسات و مشاوره ای حسینی	مرداد	۱۴۰۱/۵/۱۷	۱۴۰۱/۵/۱۶	۲	۵
۲	۰	بارندگی شدید	دی	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲	۶
۲۶							
						۲۹	

سپاهای خاص
۲۸۲۸۲


سهامی خاص

ردیف	مدت زمان تاخیر (روز)	از تاریخ	الی تاریخ	ماه	علت تاخیر	مهمی شایسته با تاخیر (روز)	باقی مانده
۱	۱۵	۱۴۰۲/۱/۱	۱۴۰۲/۱/۱۵	فروردین	عید نوروز	۰	۱۵
۲	۳	۱۴۰۲/۲/۱	۱۴۰۲/۲/۳	اردیبهشت	عید فطر	۰	۳
۳	۲	۱۴۰۲/۲/۱۴	۱۴۰۲/۲/۱۵	خرداد	رحلت امام خمینی	۰	۲
۴	۱۰	۱۴۰۲/۴/۲۲	۱۴۰۲/۴/۳۱	تیر	عدم وجود طرح و نقشه جهت اجرای کاشت میگرد های A1 و A15	۰	۱۰
۵	۲	۱۴۰۲/۵/۱	۱۴۰۲/۵/۲	مرداد	عدم وجود طرح و نقشه جهت اجرای کاشت میگرد های A1 و A15	۰	۲
۶	۲	۱۴۰۲/۵/۵	۱۴۰۲/۵/۶	مرداد	تأسیسات و عاشرای حفنی	۰	۲
۷	۷	۱۴۰۲/۵/۷	۱۴۰۲/۵/۱۳	مرداد	عدم وجود طرح و نقشه جهت اجرای کاشت میگرد های A1 و A15	۰	۷
۸	۱	۱۴۰۲/۸/۲۸	۱۴۰۲/۸/۲۸	آبان	بارندگی شدید	۰	۱
۹	۱	۱۴۰۲/۹/۳	۱۴۰۲/۹/۳	آذر	بارندگی شدید	۰	۱
۱۰	۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	بهمن	بارندگی شدید	۰	۳