

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names	Nov	Dec
1			کل مدت کارگاه ساختمانی	292 days?	Thu 12/4/25	Sat 10/3/26			
2			جهیز کارگاه	30 days	Thu 12/4/25	Sun 1/4/26			
3			ابنیه	8 days?	Thu 12/4/25	Sat 12/13/25			
4			عملیات خاکی و شفته کاری	6 days	Thu 12/4/25	Wed 12/10/25			
5			بتن مگر	2 days	Thu 12/4/25	Sat 12/6/25			
6			فونداسیون	17 days?	Thu 12/4/25	Mon 12/22/25			
7			آرماتور بندی	5 days	Thu 12/4/25	Tue 12/9/25			
8			قالب بندی شمع و میلگرد	2 days	Tue 12/9/25	Thu 12/11/25			
9			بتن ریزی ستون ها	10 days	Thu 12/11/25	Mon 12/22/25			
10			اسکلت بندی	3 days	Thu 12/4/25	Sun 12/7/25			
11			اجرای ستون های فلزی	2 days	Thu 12/4/25	Sat 12/6/25			
12			متصل کردن تیرها به ستون	1 day	Sat 12/6/25	Sun 12/7/25			
13			سقف ریزی	30 days?	Thu 12/11/25	Sun 1/11/26			
14			قالب گذاری سقف	10 days	Thu 12/11/25	Mon 12/22/25			
15			بتن ریزی سقف	20 days	Sat 12/13/25	Thu 1/1/26			
16			سفت کاری	52 days?	Thu 12/11/25	Tue 2/3/26			
17			اجرای وال پست ها	10 days	Thu 12/11/25	Mon 12/22/25			
18			اجرای دیوار خارجی	15 days	Mon 12/22/25	Tue 1/6/26			
19			اجرای دیوار داخلی	10 days	Thu 12/11/25	Mon 12/22/25			
20			نصب فرم درب ها	4 days	Thu 12/11/25	Mon 12/15/25			
21			نصب فرم پنجره ها	4 days	Thu 12/11/25	Mon 12/15/25			
22			خاک و گچ دیوارهای داخلی	9 days	Thu 12/11/25	Sun 12/21/25			
23			تاسیسات مکانیکی	18 days?	Thu 12/11/25	Tue 12/30/25			

Project: Project1 Date: Sun 4/27/25	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names	Nov	Dec
24			لوله کشی ها	15 days	Thu 12/11/25	Sat 12/27/25			
25			اجرا تاسیسات سرمایش گرمایش	2 days	Thu 12/11/25	Sat 12/13/25			
26			کانال کشی سیستم تهویه	1 day	Thu 12/11/25	Sat 12/13/25			
27			تاسیسات الکتریکی	15 days?	Thu 12/11/25	Sat 12/27/25			
28			سیم کشی	15 days	Thu 12/11/25	Sat 12/27/25			
29			گاز کشی	7 days?	Sat 12/27/25	Sat 1/3/26			
30			اجرای لوله های گاز	7 days	Sat 12/27/25	Sat 1/3/26			
31			نازک کاری	106 days?	Sat 12/27/25	Wed 4/15/26			
32			عایق بندی	6 days	Sat 12/27/25	Thu 1/1/26			
33			اجرای تجهیزات توالت ها و شیرآلات	10 days	Sat 12/27/25	Tue 1/6/26			
34			کاشی و سرامیک	20 days	Sat 12/27/25	Sat 1/17/26			
35			گچ سفید	20 days	Sat 12/27/25	Sat 1/17/26			
36			نصب پنجره ها	5 days	Sat 12/27/25	Wed 12/31/25			
37			نصب درب ها	5 days	Sat 12/27/25	Wed 12/31/25			
38			کابینت کاری و کمد دیواری	40 days	Sat 12/27/25	Sat 2/7/26			
39			نصب کپسول های آتش نشانی	1 day	Sat 12/27/25	Sun 12/28/25			
40			برچیدن کارگاه	5 days	Sat 12/27/25	Wed 12/31/25			

Project: Project1
Date: Sun 4/27/25

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

