



برنامه زمان بندی تفصیلی پروژه پژوهش ، تحقیق و شناسایی پتانسیل کانیهای سنگی و تبخیری در محدوده شرق ایوانکی (استان سمنان)

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	W.F	۱۴۰۲	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن
۱	۱	ایبای مناطق دارای پتانسل کانیهای سنگی و تبخیری شرق ایوانکی	روز ۲۷۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۰۰												
۲	۱,۱	واریز پیش پرداخت	روز ۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۰												
۳	۱,۲	START	روز ۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۰												
۴	۱,۳	مطالعات دفتری	روز ۹۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲۳												
۴۴	۱,۴	مطالعات صحرائی	روز ۱۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۶۱												
۴۸	۱,۵	مطالعات آزمایشگاهی	روز ۱۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۱												
۵۱	۱,۶	گزارش نویسی	روز ۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۵												
۵۳	۱,۷	FINISH	روز ۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰												۱۱/۱۱

Plan Rev00
Level 1

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline			
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			
Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress			

۱	۱	ایوانکی شرق ایوانکی و تبخیری مناطق دارای پتانسل کانیهای سنگی و تبخیری شرق ایوانکی	روز ۲۷۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۰۰												
۲	۱,۱	واریز پیش پرداخت	روز ۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۰			02/12									
۳	۱,۲	START	روز ۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۰			02/12									
۴	۱,۳	مطالعات دفتری	روز ۹۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲۳												
۵	۱,۳,۱	جمع آوری کلیه اطلاعات	روز ۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۷۵												
۶	۱,۳,۱,۱	گزارشات و مستندات زمین شناسی و اکتشافی	روز ۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۰,۲۵												
۷	۱,۳,۱,۲	اطلاعات ژئوفیزیک هوایی	روز ۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۰,۲۵												
۸	۱,۳,۱,۳	نقشه های زمین شناسی	روز ۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۰,۲۵												
۹	۱,۳,۱,۴	داده های ماهواره ای	روز ۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۰,۲۵												
۱۰	۱,۳,۱,۵	داده های ژئوشیمیایی	روز ۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۰,۲۵												
۱۱	۱,۳,۱,۶	داده های متالورژی و توانمندی معدنی	روز ۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۰,۲۵												
۱۲	۱,۳,۱,۷	اطلاعات کانسارها ، معادن و نشانه های معدنی	روز ۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۰,۲۵												
۱۳	۱,۳,۲	پردازش و تفسیر محیط های تبخیری و زمین شناسی منطقه	روز ۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۴,۵۵												
۱۴	۱,۳,۲,۱	گویا سازی نقشه ها در مقیاس ۱/۱۰۰۰۰۰	روز ۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۱,۶												
۱۵	۱,۳,۲,۲	پردازش و تفسیر داده های زمین شناسی و استخراج محیط های تبخیری	روز ۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲,۵۵												
۱۶	۱,۳,۲,۳	تحويل داده ها براساس استاندارد	روز ۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۰,۱۵												
۱۷	۱,۳,۲,۴	نظارت , کنترل و تایید خروجی ها	روز ۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۰,۲۵												
۱۸	۱,۳,۳	پردازش و تفسیر داده های معدنی و سازندهای تبخیری	روز ۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲,۵۵												
۱۹	۱,۳,۳,۱	بررسی و طبقه بندی مواد معدنی غیر فلزی برپایه سنگ میزبان و سن کانه زایی	روز ۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۱,۴												
۲۰	۱,۳,۳,۲	پردازش و تفسیر داده ها	روز ۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۰,۹												
۲۱	۱,۳,۳,۳	تحويل داده ها براساس استاندارد	روز ۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۰,۱												
۲۲	۱,۳,۳,۴	نظارت , کنترل و تایید خروجی ها	روز ۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۰,۱۵												
۲۳	۱,۳,۴	پردازش و تفسیر داده های دورسنجی	روز ۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۴,۷												

Plan Rev00
Level 2

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Manual Progress

The Gantt chart illustrates the project schedule for 'توسعه سیستم مدیریت منابع انسانی' (Human Resource Management System Development). The timeline is divided into 12 monthly columns: اردیبهشت, خرداد, تیر, مرداد, شهریور, مهر, آبان, آذر, دی, بهمن, and an additional column for 'بهمن'.

The project is divided into two main phases:

- طراحی سیستم (System Design):** Represented by blue bars. It starts in 'اردیبهشت' and ends in 'مهر'. This phase includes sub-tasks like 'تحلیل نیازمندیها' (Requirement Analysis), 'طراحی پایگاه داده' (Database Design), 'طراحی رابط کاربری' (UI Design), and 'توسعه الگوریتمها' (Algorithm Development).
- توسعه سیستم (System Development):** Represented by red bars. It starts in 'مهر' and ends in 'بهمن'. This phase includes sub-tasks like 'توسعه ماژولهای اصلی' (Development of main modules), 'توسعه ماژولهای فرعی' (Development of sub-modules), 'توسعه ماژولهای گزارشدهی' (Development of reporting modules), and 'توسعه ماژولهای مدیریت' (Development of management modules).

Milestones are marked with black brackets and labels:

- تکمیل طراحی (Design Completion):** Occurs at the end of 'مهر'.
- شروع توسعه (Development Start):** Occurs at the beginning of 'مهر'.
- تکمیل توسعه (Development Completion):** Occurs at the end of 'بهمن'.

Plan Rev00
Level 2

Symbol	Task	Inactive Task	Manual Summary Rollup	External Milestone	Manual Progress
	Task	Inactive Task		External Milestone	
	Split	Inactive Milestone		Manual Summary	
	Milestone	Inactive Summary		Start-only	
	Summary	Manual Task		Finish-only	
	Project Summary	Duration-only		External Tasks	
				Progress	
				Manual Progress	
				Deadline	
				Critical	
				Critical Split	
				Progress	



برنامه زمان بندی تفصیلی پروژه پژوهش ، تحقیق و شناسایی پتانسیل کانیهای سنگی و تبخیری در محدوده شرق ایوانکی (استان سمنان)

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	W.F	۱۴۰۲	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن
۵۰	۱,۵,۲	تعبیر و تفسیر نتایج آزمایشگاهی و اعتبار سنجی مناطق پیشنهاد شده	روز ۶۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۳												
۵۱	۱,۶	گزارش نویسی	روز ۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۵												
۵۲	۱,۶,۱	ارائه گزارش نهایی	روز ۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۵												
۵۳	۱,۷	FINISH	روز ۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰												11/11

Plan Rev00 Level 2	Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
	Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline			
	Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
	Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			
	Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress			

شناسایی مناطق دارای پتانسل کانیهای سنگی و تجزیه شرق ایوانکی

پیشرفت			
ردیف	تاریخ به روز رسانی	درصد پیشرفت برنامه ای	درصد پیشرفت برنامه ای ماهانه
۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۹.۳۰٪	۹.۳۰٪
۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۹.۹۵٪	۱۰.۶۵٪
۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲۳.۰۰٪	۳.۰۵٪
۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۳۷.۰۰٪	۱۴.۰۰٪
۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵۵.۸۴٪	۱۸.۸۴٪
۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۷۴.۱۹٪	۱۸.۳۵٪
۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۹۵.۲۶٪	۲۱.۰۷٪
۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۹۸.۴۰٪	۳.۱۴٪
۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱۰۰.۰۰٪	۱.۶۰٪

