

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
شماره : ۱۴۰۴/۱۱۸۱۵
پیوست : ندارد

شرکت فنی مهندسی احداث سازه ایمن

موضوع: تهیه و ارسال برنامه زمانبندی پروژه اجرای شبکه ۲۰ کیلوولت واحدهای کارگاهی میدان حاتم راد و واحدهای کارگاهی و نیروگاهی خیابان خلیج فارس شهرک صنعتی عباس آباد "پیمان شماره ۱۷۳۶۵-۱۴۰۴/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸"

عطف به ماده ۱۸-ب) شرایط خصوصی پیمان مقتضی است حداکثر ظرف مدت ۵ روز نسبت به تهیه و ارسال برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه، با رعایت موارد ذیل اقدامات لازم را معمول نمایید.

۱- طبق ماده ۱۸-ب) شرایط خصوص پیمان، پیمانکار موظف است برنامه زمانبندی را در قالب نرم افزار Ms Project تهیه و ارسال نماید.

۲- برنامه زمانبندی ارائه شده باید کامل و دربرگیرنده کلیه فعالیت های مندرج در قرارداد باشد.

۳- بایستی قبل از شروع برنامه زمانبندی، ستون درصد پیشرفت فعالیت ها بصورت کامل پاک شوند تا مشکلی در روابط تعریف شده بین فعالیت ها ایجاد نشود.

۴- تاریخ شروع پروژه باید مطابق با تاریخ صورتجلسه تحویل زمین تجهیز کارگاه و تاریخ پایان پروژه باید بر اساس مدت زمان قرارداد باشد.

۵- تقویم فارسی فعالیت ها در نرم افزار باید با فرمول مناسب در ستون های (Text 2) و (Text 3) درج شود که به ترتیب نشاندهنده زمان شروع و پایان فعالیت ها است.

۶- کلیه فعالیت های پروژه به جز سر فعالیت ها (Summary Task) باید دارای روابط پیش نیازی و پس نیازی منطقی باشند و حداقل ۹۰٪ روابط از نوع FS (Finish To Start) تعریف شود.

۷- وضعیت Task Mode فعالیت ها در نرم افزار باید به حالت Scheduled Auto باشد.


۸- استفاده از هر نوع قید زمانی به جز As Soon As Possible در کلیه فعالیت ها ممنوع است و کیفیت برنامه زمانبندی را به شدت کاهش می دهد. تنها مایلستون ها مجاز به داشتن قیود زمانی می باشند.

۹- در برنامه زمانبندی پروژه، ستون Cost باید براساس آیتم های فهرست بهای منضم به قرارداد در نظر گرفته شود و مجموع ارقام در ستون Cost با رقم قرارداد برابر باشد.

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
شماره : ۱۴۰۴/۱۱۸۱۵
پیوست : ندارد

- ۱۰- احجام کل فعالیت‌ها در یک ستون مجزا (Number 1) باشد. همچنین واحدهای مربوط به احجام کل فعالیت‌ها در یک ستون مجزا (Text 1) قید گردد.
- ۱۱- تقویم کاری پروژه بدون تعطیلی در نظر گرفته شود.
- ۱۲- براساس بند الف ماده ۱۸-ب) شرایط خصوصی پیمان کوتاه‌ترین معیار زمان کلیه فعالیت‌های پروژه باید حداقل ۱۰ روز کاری باشد.
- ۱۳- تنظیمات پیش فرض نرم‌افزار مربوط به مدت زمان در دسترس مطابق موارد زیر اصلاح گردد :
- ۱.۱۳. ساعت کاری در دسترس در روز ۸ ساعت باشد.
- ۲.۱۳. مدت زمان در دسترس در هفته به ۵۶ ساعت افزایش یابد.
- ۳.۱۳. تعداد روز در ماه به ۳۰ روز افزایش یابد.
- در خصوص گزارشات پیشرفت ماهیانه، الزامیست پیمانکار مطابق بند ه ماده فوق الذکر گزارشات پیشرفت را تهیه و ارسال نماید.

زهره کاظمی
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره



رونوشت: معاونت محترم فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران جهت استحضار
رونوشت: مدیریت محترم شهرکها و نواحی صنعتی منطقه ۳ جهت استحضار
رونوشت: نظارت مقیم شهرک صنعتی عباس آباد جهت اطلاع
اقدام کننده: خانم مهندس عرب